

Anzeige Inbetriebnahmebereitschaft Absorptionskälteanlage

Hiermit melden wir nach Fertigstellung folgende Absorptionskälteanlage zur Inbetriebnahme an:

Hinweis: Ohne diese Bestätigung kann eine Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage wegen fehlender Voraussetzungen nicht durchgeführt werden.

Wir bitten Sie, diese unterschriebene Anmeldung mindestens 2 Wochen vor dem gewünschten Inbetriebnahmetermin an folgende Adresse zu senden:

EAW Energieanlagenbau GmbH	Telefon :	+49 36948 84 132
Westenfeld	Telefax :	+ 49 36948 84 152
Oberes Tor 106	e-mail :	info@eaw-energieanlagenbau.de
98630 Römhild		

Der nachstehend aufgeführte Auftraggeber hat von der Firma EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld eine Absorptionskälteanlage Typ WEGRACAL und die dazugehörige Inbetriebnahme gekauft. Mit diesem Dokument soll ein erster Termin zur Inbetriebnahme der an nachstehendem Standort errichteten Absorptionskälteanlage abgestimmt werden.

Absorptionskälteanlage

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WEGRACAL SE 15	WEGRACAL SE 30	WEGRACAL SE 50	WEGRACAL SE 80	WEGRACAL SE 140	WEGRACAL SE 150	WEGRACAL SE 200

Allgemeine Angaben

Auftraggeber / Anschrift : _____
 : _____
 : _____

Ansprechpartner : _____
 Telefon / Fax : _____

Anlagenstandort : _____
 : _____
 : _____

Ansprechpartner : _____
 Telefon / Fax : _____

gewünschter Inbetriebnahmetermin : frühestens 2 Wochen nach Eingang der Bereitschaftsanzeige bei EAW _____



Wir weisen darauf hin, dass zum Abschluss der Inbetriebnahme, eine Einweisung des Bedienpersonals stattfindet. Dafür ist die Anwesenheit des Bedienpersonals sicherzustellen.

Grob-Testliste

Hydraulische Einbindung

Bemerkung

Die Einbindung der Absorptionskälteanlage in das hydraulische System entspricht den Projektierungsunterlagen
Absperrorgane sind vorhanden.

Ja Nein

Es steht eine Zusatzheizquelle zur Beheizung des Wärmepufferspeichers zur Verfügung? Der Wärmepufferspeicher hat am Tage der Inbetriebnahme eine Temperatur von mindestens 80 °C?

Ja Nein

Heizwasser-, und Kaltwasserkreislauf inkl. Der Speicher wurden vor Anschluss der Absorptionskälteanlage gespült und entlüftet?

Ja Nein

Der Kühlturm wurde gemäß der Montage- / Bedienungsanleitungen aufgebaut und befüllt?

Ja Nein

Heizwasser- und Kaltwasserkreislauf inkl. Der Speicher sind gefüllt und abgedrückt?
Die Mindestdurchflussmengen sind gewährleistet?

Ja Nein

Mindestabstände für Servicearbeiten sind eingehalten?

Ja Nein

Der Solarkreis wurde entlüftet, auf Dichtigkeit geprüft und befüllt?

Ja Nein

Wurden die eingesetzten Umwälzpumpen auf einwandfreie Funktion geprüft?

Ja Nein

Regelung / Elektrischer Anschluss	Bemerkung
-----------------------------------	-----------

Alle elektrischen Komponenten sind gemäß den Montage-/
Gebrauchsanweisungen sowie den Vorgaben des EVU dauerhaft
angeschlossen, alle Fühler sind vorhanden und richtig montiert!

Ja Nein

Alle Regler sind gemäß den Installationsanweisungen
konfiguriert?

Ja Nein

Bestätigung

Hiermit wird der Firma EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld ein Terminvorschlag zur Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage zu den vorstehend genannten Bedingungen unterbreitet.

Ist die Absorptionskälteanlage zum Zeitpunkt des vereinbarten Termins nicht betriebsbereit oder entstehen sonstige Wartezeiten und ist dies nicht auf die Absorptionskälteanlage zurückzuführen, so werden Ihnen diese zusätzlichen Leistungen durch die Firma EAW in Rechnung gestellt.

Durch die Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. Die Befüllung der Kälte-, des Heiz- und Kühlwasserkreises gehört nicht zum Leistungsumfang EAW, sondern ist vom Installateur durchzuführen.

Der Auftraggeber bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.

Ort / Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Auftraggebers