



Hinweis

Ohne diese Bestätigung kann eine Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage wegen fehlender Voraussetzungen nicht durchgeführt werden.

Wir bitten Sie, diese unterschriebene Anmeldung **mindestens 4 Wochen vor dem** gewünschten Inbetriebnahmetermin an folgende Adresse zu senden:

EAW Energieanlagenbau GmbH
Westenfeld
Oberes Tor 106
98630 Römhild

Telefon : +49 36948 84 132
e-mail : info@eaw-energieanlagenbau.de

Der nachstehend aufgeführte Auftraggeber hat von der Firma EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld eine Absorptionskälteanlage Typ WEGRACAL und die dazugehörige Inbetriebnahme gekauft. Mit diesem Dokument soll ein erster Termin zur Inbetriebnahme der an nachstehendem Standort errichteten Absorptionskälteanlage abgestimmt werden.

Absorptionskälteanlage Typ WEGRACAL

Maral 1 Maral 2 Maral 3 Maral 4 SE 80 SE 150 SE 200 SE 250

Allgemeine Angaben

Auftraggeber / Anschrift	:	_____
	:	_____
	:	_____
Ansprechpartner	:	_____
Telefon / Fax	:	_____
<hr/>		
Anlagenstandort	:	_____
	:	_____
	:	_____
Ansprechpartner	:	_____
Telefon / Fax	:	_____

gewünschter Termin Inbetriebnahme : (frühestens 4 Wochen nach Eingang der Bereitschaftsanzeige bei EAW) _____



Wir weisen darauf hin, dass zum Abschluss der Inbetriebnahme, eine Einweisung des Bedienpersonals stattfindet. Dafür ist die Anwesenheit des Bedienpersonals sicherzustellen.



Hydraulische Einbindung	ja	nein	Bemerkung
Die Einbindung der Absorptionskälteanlage in das hydraulische System entspricht den Projektierungsunterlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Der Wärmepufferspeicher hat am Tage der Inbetriebnahme eine Temperatur von mindestens 80 °C ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heizwasser-, Kühl- und Kaltwasserkreislauf inkl. der Speicher wurden vor Anschluss der Absorptionskälteanlage gespült und entlüftet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Der Kühlturm wurde gemäß der Montage-/ Bedienungsanleitungen aufgebaut und befüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mindestabstände für Servicearbeiten sind eingehalten? (entsprechend Vorgaben in der technisch. Beschreibung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden die eingesetzten Umwälzpumpen auf einwandfreie Funktion geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Regelung / Elektrischer Anschluss	ja	nein	Bemerkung
Alle Komponenten (AKM, RKW, Pumpen, Regler etc.) sind gemäß den Montage-/ Gebrauchsanweisungen sowie nach den gültigen Regeln der Technik elektrisch vollständig und betriebsbereit angeschlossen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle Fühler sind vorhanden und richtig montiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle Regler sind gemäß den Installationsanweisungen konfiguriert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Bestätigung

Hiermit wird der Firma EAW Energieanlagenbau GmbH Westenfeld ein Terminvorschlag zur Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage zu den vorstehend genannten Bedingungen unterbreitet.

Ist die Absorptionskälteanlage zum Zeitpunkt des vereinbarten Termins nicht betriebsbereit oder entstehen sonstige Wartezeiten und ist dies nicht auf die Absorptionskälteanlage zurückzuführen, so werden Ihnen diese zusätzlichen Leistungen durch die Firma EAW in Rechnung gestellt.

Durch die Inbetriebnahme der Absorptionskälteanlage wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. Die Befüllung der Kälte-, des Heiz- und Kühlwasserkreises gehört nicht zum Leistungsumfang EAW, sondern ist vom Installateur durchzuführen.

Der Auftraggeber bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.

Ort / Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Auftraggebers